

## Projekt: Parkhaus – Calw (Schwarzwald)

Plattensystemverlegung 110/110/10 cm mittels Vakuumtechnik

Verlegeeinheit = 1 Stk = 270 kg

ca. 1800 m<sup>2</sup> Wärmedämmung verlegt einschl. Zuschnitt

ca. 1800 m<sup>2</sup> Plattenverlegung 110/110/10 cm

ca. 80 m<sup>2</sup> Plattenverlegung 40/40/5 cm

ca. 1450 kg Epoxydharz-Mörtel zum Ausgleich eingebaut

ca. 80 m Betonplattenschnitt 5 cm

ca. 265 m Betonplattenschnitt 10 cm

